



Municipio: TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el período que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2024.
Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
1	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PINO SUAREZ DE CALLE ALVARO OBREGON A CALLE NICOLAS BRAVO.	TEPAXTITLAN	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	120 PERSONAS	156,037.13	-	-	-	-	-	156,037.13	-	-
2	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA.	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	TEPECOACUILCO-DOP-FISM-010-2024-AD	ERICK FERNANDO JUAREZ BALTAZAR	320 PERSONAS	608,400.20	-	608,400.20	608,400.20	608,400.20	608,400.20	-	100.00	100.00
3	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN EL PARAJE LOS MANGOS.	SAN VICENTE PALAPA	ADJUDICACION DIRECTA	TEPECOACUILCO-DOP-FISM-017-2024-AD	PERFORACION REHABILITACION, EXCAVACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS SA DE CV.	400 PERSONAS	295,800.00	-	295,800.00	271,440.00	271,440.00	271,440.00	24,360.00	91.76	91.76
4	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO RUMBO A LAS TABIQUERAS.	SAN VICENTE PALAPA	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	500 PERSONAS	689,560.61	-	-	-	-	-	689,560.61	-	-
5	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SASAMULCO SEGUNDA ETAPA.	SASAMULCO	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	400 PERSONAS	977,215.78	-	-	-	-	-	977,215.78	-	-
6	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE POZO A TANQUE.	ACAYAHUALCO	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	300 PERSONAS	650,000.00	-	-	-	-	-	650,000.00	-	-
7	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA.	ACAYAHUALCO	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	300 PERSONAS	350,000.00	-	-	-	-	-	350,000.00	-	-
8	DIRECTA	AGUA POTABLE	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS TUNAS SEGUNDA ETAPA	LAS TUNAS	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	250 PERSONAS	600,000.00	-	-	-	-	-	600,000.00	-	-
9	DIRECTA	AGUA POTABLE	PERFORACION DE POZO PROFUNDO.	SANTA CRUZ	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	350 PERSONAS	900,000.00	-	-	-	-	-	900,000.00	-	-
10	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA CALLE VALERIO TRUJANO DE CALLE JUSTO SIERRA A CALLEJON JUAREZ.	TEPECOACUILCO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	20 PERSONAS	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-
11	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES RIO BALSAS Y BELLA VISTA.	SABANA GRANDE	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	180 PERSONAS	1,200,000.00	-	-	-	-	-	1,200,000.00	-	-
12	DIRECTA	AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO.	RINCON CHIQUITO	ADJUDICACION DIRECTA	TEPECOACUILCO-DOP-FISM-018-2024-AD	BENJAMIN VILLASENOR CABRERA	400 PERSONAS	378,500.00	-	378,500.00	219,931.48	219,931.48	219,931.48	158,568.52	58.11	58.11
13	DIRECTA	AGUA POTABLE	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA EJIDAL. (MEZCLA DE RECURSOS)	TEPECOACUILCO	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	800 PERSONAS	1,650,000.00	-	1,650,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	-	50.00
14	DIRECTA	AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES A TANQUE DE ALMACENAMIENTO.	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	200 PERSONAS	336,838.83	-	-	-	-	-	336,838.83	-	-
Subtotal agua potable									8,892,352.55	-	2,932,700.20	1,924,771.68	1,924,771.68	1,924,771.68	6,967,580.87		
15	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO DE CALLE AVENIDA NACIONAL A BARRANCA.	TEPECOACUILCO	ADJUDICACION DIRECTA	TEPECOACUILCO-DOP-FISM-003-2024-AD	LUIS ZAHID BUSTAMANTE ARROYO	50 PERSONAS	284,502.82	-	284,502.82	284,502.82	284,502.82	284,502.82	-	100.00	100.00
16	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL FARO DE LA COLONIA LOMA LINDA.	TEPECOACUILCO	ADJUDICACION DIRECTA	TEPECOACUILCO-DOP-FISM-004-2024-AD	LETICIA DIAZ VILLEGAS	80 PERSONAS	769,906.84	-	769,906.84	769,906.84	769,906.84	769,906.84	-	100.00	100.00
17	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SOBRE EL MARGEN DE LA BARRANCA DE CALLE FRANCISCO I. MADERO A AVENIDA NACIONAL EN LA COLONIA LA MOHONERA.	TEPECOACUILCO	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	200 PERSONAS	1,147,460.18	-	-	-	-	-	1,147,460.18	-	-



Municipio: TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el período que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2024.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
18	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: JUAN RUIZ DE ALARCÓN, NICOLAS BRAVO, ADOLFO RUIZ CORTINES Y ÁLVAREZ.	MAYANALAN	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	125 PERSONAS	1,362,933.65	-	-	-	-	-	1,362,933.65	-	-
19	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LERDO DE TEJADA A CALLEJON NICOLAS BRAVO.	TEPECOACUILCO	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	70 PERSONAS	800,000.00	-	-	-	-	-	800,000.00	-	-
20	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA.	TONALAPA DEL SUR	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	70 PERSONAS	1,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-
21	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON DE LA COLONIA LA MOHONERA.	TEPECOACUILCO	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	120 PERSONAS	1,355,195.65	-	-	-	-	-	1,355,195.65	-	-
								Subtotal drenaje y letrinas	6,719,999.14	-	1,054,409.66	1,054,409.66	1,054,409.66	1,054,409.66	5,665,589.48		
22	DIRECTA	ELECTRIFICACION	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO A BASE DE PANELES SOLARES.	TECUESCONTITLAN	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	350 PERSONAS	1,200,000.00	-	-	-	-	-	1,200,000.00	-	-
23	DIRECTA	ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE CALLE PRINCIPAL VALERIO TRUJANO A JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN.	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	TEPECOACUILCO-DOP-FISM-021-2024-AD	FREDY ORTIZ ESTRADA	150 PERSONAS	518,327.60	-	518,327.60	518,327.60	518,327.60	518,327.60	-	100.00	100.00
24	DIRECTA	ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL BARRIO DE SAN JUAN.	SAN AGUSTIN OAPAN	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	50 PERSONAS	179,776.80	-	-	-	-	-	179,776.80	-	-
								Subtotal electrificacion	1,898,104.40	-	518,327.60	518,327.60	518,327.60	518,327.60	1,379,776.80		
25	DIRECTA	EDUCACION	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PREPARATORIA POPULAR TELPOCHKAJLI.	SAN MIGUEL TECUICIAPAN	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	70 ALUMNOS	755,458.09	-	-	-	-	-	755,458.09	-	-
26	DIRECTA	EDUCACION	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD No 197 VICENTE GUERRERO.	SAN MIGUEL TECUICIAPAN	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	60 ALUMNOS	700,000.00	-	-	-	-	-	700,000.00	-	-
27	DIRECTA	EDUCACION	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PREPARATORIA POPULAR TELPOCHKAJLI.	SAN MIGUEL TECUICIAPAN	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	70 ALUMNOS	1,350,000.00	-	-	-	-	-	1,350,000.00	-	-
28	DIRECTA	EDUCACION	REHABILITACION DE ESPACIO CONTIGUO EN EL JARDIN DE NIÑOS TLALOC.	SAN JUAN TETELCINGO	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	50 ALUMNOS	170,000.00	-	-	-	-	-	170,000.00	-	-
29	DIRECTA	EDUCACION	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC.	PALULA	ADJUDICACION DIRECTA	TEPECOACUILCO-DOP-FISM-019-2024-AD	ERIK SALGADO NAVARRO	100 ALUMNOS	1,288,156.23	-	1,288,156.23	1,288,156.23	1,288,156.23	1,288,156.23	-	100.00	100.00
30	DIRECTA	EDUCACION	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE NIÑOS TLALOC.	SAN JUAN TETELCINGO	ADJUDICACION DIRECTA	TEPECOACUILCO-DOP-FISM-025-2024-AD	MARTIN CASTAÑEDA SILVA	50 ALUMNOS	1,025,034.53	-	1,025,034.53	743,485.69	743,485.69	743,485.69	281,548.84	72.53	72.53
31	DIRECTA	EDUCACION	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO.	CUEXCONTLAN	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	80 ALUMNOS	250,000.00	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-
32	DIRECTA	EDUCACION	REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS VALERIO TRUJANO.	TEPAXITTLAN	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	50 ALUMNOS	119,008.84	-	-	-	-	-	119,008.84	-	-
								Subtotal educacion	5,657,657.69	-	2,313,190.76	2,031,641.92	2,031,641.92	2,031,641.92	3,626,015.77		



Municipio: TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el período que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2024.
Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME.	TONALAPA DEL SUR	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	48 PERSONAS	917,992.00	-	-	-	-	-	917,992.00	-	-
33	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LAS LOCALIDADES DE SAN AGUSTIN OAPAN Y SAN MIGUEL TECUICIAPAN.	SAN AGUSTIN OAPAN	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	40 PERSONAS	732,192.00	-	-	-	-	-	732,192.00	-	-
35	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME.	TEPECOACUILCO	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	40 PERSONAS	849,816.00	-	-	-	-	-	849,816.00	-	-
36	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE SAN AGUSTIN OAPAN Y SAN MIGUEL TECUICIAPAN.	SAN AGUSTIN OAPAN	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	35 PERSONAS	1,250,000.00	-	-	-	-	-	1,250,000.00	-	-
37	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME.	TEPECOACUILCO	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	35 PERSONAS	1,250,000.00	-	-	-	-	-	1,250,000.00	-	-
								Subtotal mejoramiento de vivienda	5,000,000.00	-	-	-	-	-	5,000,000.00		
38	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL RUMBO A TERRENOS DEL CBTA Y CARRETERA ESTATAL RANCHO DEL CURA-HUITZUCO.	TEPECOACUILCO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	150 PERSONAS	302,867.95	-	302,867.95	298,227.95	298,227.95	298,227.95	4,640.00	98.47	98.47
39	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CARRETERA ENTRONQUE RANCHO DEL CURA-HUITZUCO, MODULO DE POLICIAS A TIERRA COLORADA TRAMO DEL 0+000 AL 1+500.	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	500 PERSONAS	1,500,000.00	-	-	-	-	-	1,500,000.00	-	-
40	DIRECTA	URBANIZACION	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS.	TEPECOACUILCO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	300 PERSONAS	210,499.13	-	-	-	-	-	210,499.13	-	-
41	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE CAMINO MAYANALAN - TETELLA ENTRONQUE BASURERO A PARAJE XOLOCAMOTLA	MAYANALAN	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	200 PERSONAS	263,123.91	-	-	-	-	-	263,123.91	-	-
42	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RUMBO A LA COLONIA VILLANUEVA DE LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO, GUERRERO	TEPECOACUILCO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	200 PERSONAS	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-
43	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA SALIDA DE TEPECOACUILCO A ENTRADA DE RINCON DE LA COCINA	RINCON DE LA COCINA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	300 PERSONAS	350,000.00	-	-	-	-	-	350,000.00	-	-
44	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE SANTA CRUZ A LA LOCALIDAD DE RINCON CHIQUITO.	RINCON CHIQUITO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	150 PERSONAS	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-
45	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA LAS BRISAS Y ARBOLEDAS.	TEPECOACUILCO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	150 PERSONAS	250,000.00	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-
								Subtotal urbanizacion directa	3,476,490.99	-	302,867.95	298,227.95	298,227.95	298,227.95	3,178,263.04		
46	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y NICOLAS BRAVO.	TEPAXITTLAN	ADJUDICACION DIRECTA	TEPECOACUILCO-DOP-FISM-001-2024-AD	FREDY ORTIZ ESTRADA	75 PERSONAS	876,911.02	-	876,911.02	876,911.02	876,911.02	876,911.02	-	100.00	100.00
47	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA CENTRO.	TEPECOACUILCO	ADJUDICACION DIRECTA	TEPECOACUILCO-DOP-FISM-002-2024-AD	LUIS ZAHID BUSTAMANTE ARROYO	250 PERSONAS	646,028.19	-	646,028.19	646,028.19	646,028.19	646,028.19	-	100.00	100.00
48	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO DE CALLE AVENIDA NACIONAL A BARRANCA.	TEPECOACUILCO	ADJUDICACION DIRECTA	TEPECOACUILCO-DOP-FISM-005-2024-AD	LUIS ZAHID BUSTAMANTE ARROYO	100 PERSONAS	736,122.46	-	736,122.46	736,122.46	736,122.46	736,122.46	-	100.00	100.00



Municipio: TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el período que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2024.
Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
49	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRADA DE BUJAMBILIAS UBICADA SOBRE AVENIDA NACIONAL EN EL BARRIO DE SAN GABRIELITO.	TEPECOACUILCO	ADJUDICACION DIRECTA	TEPECOACUILCO-DOP-FISM-006-2024-AD	NAIM MORALES LEYVA	80 PERSONAS	823,340.48	-	823,340.48	823,340.48	823,340.48	823,340.48	-	100.00	100.00
50	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO: DE CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE CERRADA EN LA COLONIA LA LAJA.	TIERRA COLORADA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	70 PERSONAS	289,502.37	-	289,502.37	221,275.44	221,275.44	221,275.44	68,226.93	76.43	76.43
51	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL TRAMO: DE CALLE ENRIQUE REBSAMEN A CORTINA DE LA PRESA EN EL BARRIO PASO DE IGUALA.	TEPECOACUILCO	ADJUDICACION DIRECTA	TEPECOACUILCO-DOP-FISM-007-2024-AD	FREDY ORTIZ ESTRADA	100 PERSONAS	681,457.40	-	681,457.40	681,457.40	681,457.40	681,457.40	-	100.00	100.00
52	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ACAPULCO EN LA COLONIA EL PROGRESO.	TONALAPA DEL SUR	ADJUDICACION DIRECTA	TEPECOACUILCO-DOP-FISM-008-2024-AD	ERICK FERNANDO JUAREZ BALTAZAR	70 PERSONAS	647,568.74	-	647,568.74	647,568.74	647,568.74	647,568.74	-	100.00	100.00
53	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO: DE CALLE 2 DE ABRIL A CARRETERA ESTATAL RANCHO DEL CURA-HUITZUCO.	SAN VICENTE PALAPA	ADJUDICACION DIRECTA	TEPECOACUILCO-DOP-FISM-009-2024-AD	GOG GRUPO CONSTRUCTOR GUDCAB S. DE R.L. DE C.V	80 PERSONAS	1,651,547.00	-	1,651,547.00	1,651,547.00	1,651,547.00	1,651,547.00	-	100.00	100.00
54	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y VALERIO TRUJANO.	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	TEPECOACUILCO-DOP-FISM-011-2024-AD	ANTONIO LEAL DE JESUS	125 PERSONAS	1,014,051.90	-	1,014,051.90	1,014,051.90	1,014,051.90	1,014,051.90	-	100.00	100.00
55	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FUTBOL.	RINCON DE LA COCINA	ADJUDICACION DIRECTA	TEPECOACUILCO-DOP-FISM-012-2024-AD	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUERRERO SA DE CV	250 PERSONAS	435,280.11	-	435,280.11	373,982.46	373,982.46	373,982.46	61,297.65	85.92	85.92
56	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE BASQUETBOL.	CUEXCONTLAN	ADJUDICACION DIRECTA	TEPECOACUILCO-DOP-FISM-013-2024-AD	IBARRA CONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES SA DE CV	120 PERSONAS	651,262.85	-	651,262.85	565,664.27	565,664.27	565,664.27	85,598.58	86.86	86.86
57	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL.	SAN AGUSTIN OAPAN	ADJUDICACION DIRECTA	TEPECOACUILCO-DOP-FISM-015-2024-AD	ANTONIO LEAL DE JESUS	80 PERSONAS	945,118.43	-	945,118.43	848,389.55	848,389.55	848,389.55	96,728.88	89.77	89.77
58	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA.	MAYANALAN	ADJUDICACION DIRECTA	TEPECOACUILCO-DOP-FISM-014-2024-AD	FREDY ORTIZ ESTRADA	100 PERSONAS	1,075,729.91	-	1,075,729.91	1,075,729.91	1,075,729.91	1,075,729.91	-	100.00	100.00
59	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO.	MAYANALAN	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	500 PERSONAS	1,495,325.94	-	1,495,325.94	-	-	-	1,495,325.94	-	-
60	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TOREO DE BOULEVARD RUBÉN FIGUEROA A CALLE LERDO DE TEJADA.	TEPECOACUILCO	ADJUDICACION DIRECTA	TEPECOACUILCO-DOP-FISM-022-2024-AD	LUIS ZAHID BUSTAMANTE ARROYO	200 PERSONAS	1,645,968.15	-	1,645,968.15	728,429.91	728,429.91	728,429.91	917,538.24	44.26	44.26
61	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA.	TETELILLA	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	180 PERSONAS	974,651.21	-	-	-	-	-	974,651.21	-	-
62	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES DE PAVIMENTO EXISTENTE A CALLE SIN NOMBRE.	TONALAPA DEL SUR	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	250 PERSONAS	1,276,021.07	-	-	-	-	-	1,276,021.07	-	-
63	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA LINDA VISTA Y COLONIA CUAUHTEMOC.	XALITLA	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	220 PERSONAS	1,347,957.21	-	-	-	-	-	1,347,957.21	-	-
64	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN JUAN.	SAN AGUSTIN OAPAN	ADJUDICACION DIRECTA	TEPECOACUILCO-DOP-FISM-020-2024-AD	ANTONIO LEAL DE JESUS	200 PERSONAS	1,669,708.05	-	1,669,708.05	1,168,797.41	1,168,797.41	1,168,797.41	500,910.64	70.00	70.00
65	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE BASQUETBOL EN LA COLONIA LOMA LINDA.	TEPECOACUILCO	ADJUDICACION DIRECTA	TEPECOACUILCO-DOP-FISM-023-2024-AD	LETICIA DIAZ VILLEGAS	150 PERSONAS	687,332.94	-	687,332.94	570,174.01	570,174.01	570,174.01	117,158.93	82.95	82.95
66	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y AV. NACIONAL EN LA COLONIA LA MOHONERA.	TEPECOACUILCO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	40 PERSONAS	78,818.46	-	-	-	-	-	78,818.46	-	-



Municipio: TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el período que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2024.
Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
67	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA SIN NOMBRE DE CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE SIN NOMBRE.	XOCHIMILCO	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	90 PERSONAS	928,340.32	-	-	-	-	-	928,340.32	-	-
68	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE.	AHUEHUEPAN	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	190 PERSONAS	1,200,000.00	-	-	-	-	-	1,200,000.00	-	-
69	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRADA LOS PISTACHES EN LA COLONIA LA MOHONERA.	TEPECOACUILCO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	50 PERSONAS	364,677.82	-	364,677.82	280,047.33	280,047.33	280,047.33	84,630.49	76.79	76.79
70	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RAMON CORONA EN LA COLONIA CNOP.	MAXELA	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	250 PERSONAS	751,396.24	-	-	-	-	-	751,396.24	-	-
71	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y ACCESO AL CERRITO DE LA COLONIA GUADALUPE.	MAYANALAN	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	300 PERSONAS	900,000.00	-	-	-	-	-	900,000.00	-	-
72	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE MARAIANO BERNAL EN LA COLONIA EL ZAPOTE.	MAYANALAN	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	400 PERSONAS	2,500,000.00	-	-	-	-	-	2,500,000.00	-	-
73	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL.	SASAMULCO	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	250 PERSONAS	792,027.58	-	-	-	-	-	792,027.58	-	-
74	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROGRESO DE CARRETERA FEDERAL CHILPANCINGO-IGUALA A CALLE ATRÁS DEL PANTEON.	COLONIA VALERIO TRUJANO.	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	150 PERSONAS	748,302.54	-	-	-	-	-	748,302.54	-	-
75	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA.	VENTA DE PALULA	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	180 PERSONAS	1,022,262.33	-	-	-	-	-	1,022,262.33	-	-
76	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAYÓN.	RINCON DE LA COCINA	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	90 PERSONAS	1,233,657.25	-	-	-	-	-	1,233,657.25	-	-
77	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AV. VALERIO TRUJANO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE JÓN JUÁREZ.	TEPECOACUILCO	ADJUDICACION DIRECTA	TEPECOACUILCO-DOP-FISM-027-2024-AD	NAIM MORALES LEYVA	80 PERSONAS	1,279,400.16	-	1,279,400.16	383,820.05	383,820.05	383,820.05	895,580.11	30.00	30.00
78	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRADA BENITO JUÁREZ.	AHUEHUEPAN	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	25 PERSONAS	104,683.05	-	-	-	-	-	104,683.05	-	-
79	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA ENTRADA A LA LOCALIDAD SASAMULCO. MEZCLA DE RECURSOS (2X1)	SASAMULCO	ADMINISTRACION ESTATAL	-	-	120 PERSONAS	750,000.00	-	-	-	-	-	750,000.00	-	-
80	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL ZAPOTE.	MAYANALAN	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	150 PERSONAS	1,300,000.00	-	-	-	-	-	1,300,000.00	-	-
81	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE ESPACIO DEPORTIVO 2DA ETAPA .	XOCHIMILCO	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	250 PERSONAS	590,000.00	-	-	-	-	-	590,000.00	-	-
82	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE EMILIANO ZAPATA A JARDIN DE NIÑOS.	COLONIA LAZARO CARDENAS	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	200 PERONAS	1,500,000.00	-	-	-	-	-	1,500,000.00	-	-
83	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE.	ACAYAHUALCO	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	150 PERONAS	1,250,000.00	-	-	-	-	-	1,250,000.00	-	-
84	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE PALULA.	PALULA	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	300 PERSONAS	1,250,000.00	-	-	-	-	-	1,250,000.00	-	-



Municipio: TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el período que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2024.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
85	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN N ALVAREZ.	MAXELA	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	200 PERSONAS	1,200,000.00	-	-	-	-	-	1,200,000.00	-	-
86	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL.	SAN AGUSTIN OAPAN	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	200 PERSONAS	1,200,000.00	-	-	-	-	-	1,200,000.00	-	-
87	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE.	XOCHIMILCO	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	120 PERSONAS	800,000.00	-	-	-	-	-	800,000.00	-	-
88	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE.	SABANA GRANDE	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	170 PERSONAS	1,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-
89	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CANCHA MUNICIPAL.	VENTA DE PALULA	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	100 PERSONAS	700,000.00	-	-	-	-	-	700,000.00	-	-
90	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA.	SAN VICENTE PALAPA	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	200 PERSONAS	1,200,000.00	-	-	-	-	-	1,200,000.00	-	-
91	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE.	SAN MIGUEL TECUCIAPAN	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	100 PERSONAS	450,000.00	-	-	-	-	-	450,000.00	-	-
Subtotal urbanizacion complementaria									44,664,451.18	-	17,616,333.92	13,293,337.53	13,293,337.53	13,293,337.53	31,371,113.65		
92	SEGUIMIENTO DE OBRA	GASTOS INDIRECTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS	TEPECOACUILCO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	20 PERSONAS	1,185,439.05	-	1,185,439.05	159,602.45	159,602.45	159,602.45	1,025,836.60	13.46	13.46
Subtotal gastos indirectos									1,185,439.05	-	1,185,439.05	159,602.45	159,602.45	159,602.45	1,025,836.60		
Total									\$ 77,494,495.00	\$ -	\$ 25,923,269.14	\$ 19,280,318.79	\$ 19,280,318.79	\$ 19,280,318.79	\$ 58,214,176.21		

Autorizó:

PROFR. FÉLIX LÓPEZ OLIVARES
Presidente Municipal

Vº. Bº.

L.C. ARACELI VELÁZQUEZ JUAREZ
Síndica Procuradora

Elaboró:

ARQ. PEDRO VENEGAS HERNÁNDEZ
Director de Obras Públicas

Elaboró:

L.C. JAVIER MENDOZA HERNÁNDEZ
Tesorero Municipal

Revisó:

M.A. JUANA MIRNA VALLE MORALES
Titular del Órgano de Control Interno